

Wykonanie łącznej kwoty długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półrocze 2011 roku wynosi 23.234.207,08zł, co stanowi 32,75 % planowanych dochodów na rok 2011. Gmina nie posiada zadłużenia z innych z tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2011r. dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie 2.747.187,84zł, na kwotę tę składają się: spłata kredytów i pożyczek (raty): 2.196.800zł oraz odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 550.387,84zł.

Wskaźnik spłaty długu wynosi 3,87 % na dzień 30.06.2011r. do planowanych dochodów na rok 2011.

Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2011r. z tytułu obsługi tych zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek oraz poręczeń do dochodów w I półroczu 2011 roku zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych (3,87% w stosunku do bariery 15% i 32,75 % w stosunku do ograniczenia 60%). Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W latach 2011-2013 łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek łącznie z należnymi odsetkami nie przekroczy 15 % planowanych dochodów budżetu gminy. Zadłużenie gminy w latach 2011-2013 po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekroczy 60 % prognozowanych dochodów. Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które będą obowiązywały od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Analiza wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących roku 2009, 2010 oraz I półrocza 2011 wykazują nadwyżkę operacyjną tj. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich określany jest jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

Tabela Nr 21

	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>I półrocze 2011</b>
Dochody bieżące	62 048 573,83	63 477 364,26	33 411 752,63
Wydatki bieżące	56 646 750,96	59 376 098,05	31 343 277,22
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	5 401 822,87	4 101 266,21	2 068 475,41

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2011-2021 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

## **PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **I. 1. Bieżące: realizowane z udziałem środków europejskich**

Przedsięwzięcia wieloletnie - bieżące zostały zrealizowane w ramach limitu 2011 roku w wysokości 38,81 %, natomiast łączne nakłady na te przedsięwzięcia od chwili rozpoczęcia realizacji do dnia 30.06.2011 r. zostały wykonane w 29,86 % planu, co stanowi kwotę 721.401,73 zł, z tym z udziałem środków pomocowych w ramach limitu 32,79% planu, a łączne nakłady 28,69% planu. Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela nr 22.

#### **1. 1) PKOL „Omnibus” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” dział 853.**

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.083.770 zł, z tego:

- 2010 – 186.208 zł,
- 2011 – 576.400 zł,
- 2012 – 321.162 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2010r., w tym roku zrealizowane wydatki w kwocie 245.246 zł, z tego:

- bieżące – 186.207,76 zł,
- majątkowe – 59.038,24 zł.

W 2011r. na plan 576.400 zł wydatkowano kwotę 255.988,61 zł, co stanowi 44,41% planu.

Ze środków tych pokryto:

- wynagrodzenia osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „OMNIBUS
- wynagrodzenia osób realizujące zadanie dydaktyczne w placówkach oświatowych MiG Pleszew,
- koszt transportu, wyżywienia, ubezpieczenia i ogłoszeń prasowych.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2011 wynosi 40,80% planu, co stanowi kwotę 442.196,37 zł.

#### **1. 2) PKOL „Junior” – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” dział 853.**

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 457.255 zł, z tego:

- 2011 – 204.405 zł,
- 2012 – 166.250 zł,
- 2013 – 86.600 zł.

Realizacja tego zadania rozpocznie się od miesiąca września – realizacja 0 zł.

### **I. 2. Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

#### **2. 1) „Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew” dział 600.**

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 870.982 zł, z tego:

- 2011 – 596.000 zł,

- 2012 – 274.982 zł.

W dniu 3 stycznia 2011r. podpisano umowę z Gaedig Reisen na komunikację miejską z terminem realizacji do 3.07.2012r.

W roku 2011 na plan 596.000 zł wydatkowano kwotę 278.270,52 zł, co stanowi 46,69% planu. Łączne wykonanie nakładów do 30.06.2011r. wynosi 31,95% planu, co stanowi 278.270,52 zł.

## **2. 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych leków z terenu Miasta i Gminy Pleszew” dział 900.**

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.320 zł, z tego:

- 2011 – 2.160 zł,

- 2012 – 2.160 zł.

W dniu 3 stycznia 2011r. podpisano umowę z F.H.U. „Natura” Marek Michałowski na odbiór przeterminowanych leków z terminem realizacji do 31.12.2012r. W roku 2011 na plan 2.160 zł zrealizowano w wysokości 934,84 zł, co stanowi 43,28% planu. Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2011r. wynosi 934,84 zł, co stanowi 21,64% planu.

## **II. 1. Majątkowe: realizowane z udziałem środków europejskich**

Przedsięwzięcia majątkowe zostały zrealizowane w ramach limitu 2011 roku w wysokości 975.443,58 zł, co stanowi 16,06% planu, natomiast łączne nakłady na dzień 30.06.2011r. wynoszą 6.815.553,03 zł, co stanowi 15,73% planu nakładów, w tym z udziałem środków pomocowych limit 0,13% planu, a łączne wykonanie nakładów 10,51%.

### **1. 1) EFRR "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"-**

„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Dział 900 rozdział 90095.

Zadanie realizowane w latach 2009-2012. Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.125.111 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 1.265.934 zł i 2012 – 798.398 zł. Realizację tego zadania rozpoczęto w 2009 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 35.110,79 zł oraz w 2010 roku w kwocie 25.668 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 1.265.934 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na dzień 30.06.2011r. łączne nakłady wynoszą 2,86 %, co stanowi kwotę 60.778,79 zł.

Dokumentację przetargową wysłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu weryfikacji. Po sprawdzeniu dokumentów ogłoszono przetarg na trzy zadania tj.:

- zadanie nr1 Termomodernizacja ZSP nr 2 w Pleszewie,

- zadanie nr 2 Termomodernizacja ZSP nr 3 w Pleszewie,

- zadanie nr 3 Termomodernizacja ZSP w Kowalewie.

Na zadanie nr 2 podpisano umowę z firmą P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz z Pleszewa za cenę - 762 692 zł.

Na zadanie nr 3 podpisano umowę z firmą P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz z Pleszewa za cenę - 491 823,64 zł.

Na zadanie nr1 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego ogłoszono drugi przetarg, zadanie to podzielone zostało na trzy kolejne zadania.

Ogłoszono drugi przetarg na termomodernizację ZSP nr 2 w Pleszewie.

Na zadanie 1a – wymiana stolarki okiennej, na zadanie 1b -ocieplenie dachu i ścian zostały złożone 2 oferty.

Zamawiający wybrał do realizacji zadania 1a ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany - Eksport Import Dariusz Nowak z Leszna z cenę 277 330,55 zł, a do realizacji zadania 1b ofertę złożoną przez P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz, Pleszew za cenę -762 692,45 zł. Dnia 10.08.2011r. podpisano umowę z firmą „Eurogaz-Eko Krzysztof Furmankiewicz” z Pleszewa na modernizację c.o. w ZSP nr 2 wraz z modernizacją kotłowni w sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Pleszewie na kwotę 101.000 zł z terminem realizacji do 10 listopada br.

**1. 2) PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Dział 010 rozdział 01010.**

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.515.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 2.778.175 zł i 2012 – 1.955.675 zł.

Inwestycja wieloletnia ,rozpoczęta w roku 2010 i realizowana w etapach obejmujące:

- etap A (Zielona Łąka ul. Taczanowskiego , Rzymska, Wenecka),
- etap B (Zielona Łąka na odcinku od oczyszczalni tj. od studzienki S1 do S26),
- etap C (Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach)

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 781.150,08 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 2.778.175 zł w I półroczu na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.443,58 zł. Na dzień 30.06.2011r. łączne nakłady wynoszą 14,26% planu, co stanowi kwotę 786.593,66 zł.

Dokonano odbioru etapu A i częściowego etapu B .Został spisany protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych – zamiennych dla Etapu B polegających na wykonaniu przewiertu sterowanego na odcinku od studzienek od S15 do S17.

Otrzymano opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu iż nie wnosi uwag do wykonywanych robót budowlanych i archeologicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zielona Łąka.

W dniu 14.07.2011r. dokonano odbioru etapu B i oddano do użytkowania kanalizację sanitarną. Wartość wykonanych robót wynosi 501.256,56 zł, natomiast nadzory (sanitarny i archeologiczny) wynosi 11.198 zł.

W dniu 19.07.2011r. złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zawiadomienie o zakończeniu budowy dla etapu B.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach – Etap C, spośród 14 ofert wybrano ofertę konsorcjum firm: „Przedsiębiorstwa Budowlanego „ZIEMBUD” Sp. z o.o. ze Strzałkowa” i „Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski Spółka Jawna z Zagórowa” za kwotę 3.656.110,90 zł z którym została podpisana umowa z terminem realizacji zadania dla części I - 15.09.2011r. i dla części II - 15.09.2012r. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, drogowej i archeologicznej podpisano umowy odpowiednio z:

- w branży sanitarnej z Panem Janem Lenartowskim za kwotę 14.850,00 zł z terminem realizacji do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz upływu trzyletniego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót .
- w branży drogowej z Panem Marcinem Kasalką na roboty odtworzeniowe nawierzchni po budowie kanalizacji za kwotę 4.920,00 zł z terminem realizacji do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz upływu trzyletniego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
- nadzoru archeologicznego z Panem Grzegorzem Gmyrkiem za kwotę 9.500,00zł z terminem realizacji do zakończenia i rozliczenia inwestycji.

**1. 3) PROW „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Dział 921 rozdział 92109**

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 510.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 250.000 zł i 2012 – 250.962 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 9.037,35 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 250.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W dniu 11.02.2011r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 207-2013.

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony we wrześniu 2011r.

Na dzień 30.06.2011r. łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1,77%, co stanowi kwotę 9.037,35 zł.

## **II. 2. Pozostałe zadania majątkowe**

**2. 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Marszewie” - :Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew” Dział 010 rozdział 01010**

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.468.777 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 484.943 zł i 2012 – 983.744 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 89,23 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 484.943 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Łączne wykonanie nakładów do 30.06.2011r. wynosi 0,01% planu, co stanowi 89,23 zł.

Przygotowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej otrzymanej od Pana Szczepana Nowickiego. Aktualizacja polega na dostosowaniu parametrów technicznych kanalizacji zaprojektowanej do rzeczywistych ilości ścieków jakie będą odprowadzane z terenu objętego opracowaniem, na wprowadzeniu do projektu rozwiązania połączenia przewodów ciśnieniowych w ulicy Marszewskiej oraz na zaprojektowaniu trójników umożliwiających wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych nieruchomości na całej długości zaprojektowanego rurociągu kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu zgody od projektanta przygotowano postępowanie na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, na sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich na zmieniony i zaktualizowany zakres.

W dniu 21.07.2011r. podpisano umowę na powyższy zakres z firmą „PROBUD” z Kalisza na kwotę 9.717zł z terminem realizacji 1-go miesiąca od podpisania umowy.

**2. 2) Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa ul. Baranów” – „Poprawa stanu środowiska na terenie MiG Pleszew”. Dział 010 rozdział 01010.**

Zadanie realizowane w latach 2004-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 1.016.054 zł, co stanowi 33,87% łącznych nakładów.

**2. 3) Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie” – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11” Dział 600 rozdział 60016.**

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.349.203 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 42.000 zł, 2012 – 1.007.203 zł, a w 2013 – 1.300.000 zł.

W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 42.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu.

**2. 4) „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.” Dział 926 rozdział 92695.**

Zadanie realizowane w latach 2009-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 28.356.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 1.251.000 zł a od 2012 do 2021 – 23.132.000 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2009 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 500.000 zł oraz w 2010 roku w kwocie 3.473.000 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 1.251.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 970.000 zł, co stanowi 74,54% planu. Gmina przekazała spółce wkład finansowy na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. Łączne nakłady na dzień 30.06.2011r. wynoszą 4.943.000 zł, co stanowi 17,43% planu,

Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych oraz bieżących nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2011.

**Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Tabela Nr 22

Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półrocza 2011 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 30.06.2011	%	limity wydatków na rok 2011		
			od	do				Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>45 740 418</b>	<b>7 536 954,76</b>	<b>16,48</b>	<b>7 451 017</b>	<b>1 510 637,55</b>	<b>20,27</b>
	- wydatki bieżące				2 416 327	721 401,73	29,86	1 378 965	535 193,97	38,81
	- wydatki majątkowe				43 324 091	6 815 553,03	15,73	6 072 052	975 443,58	16,06
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>44 865 116</b>	<b>7 257 749,40</b>	<b>16,18</b>	<b>6 852 857</b>	<b>1 231 432,19</b>	<b>17,97</b>
	- wydatki bieżące				1 541 025	442 196,37	28,69	780 805	255 988,61	32,79
	- wydatki majątkowe				43 324 091	6 815 553,03	15,73	6 072 052	975 443,58	16,06
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>9 691 136</b>	<b>1 298 606,17</b>	<b>13,40</b>	<b>5 074 914</b>	<b>261 432,19</b>	<b>5,15</b>
	- wydatki bieżące				1 541 025	442 196,37	28,69	780 805	255 988,61	32,79
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty				1 083 770	442 196,37	40,80	576 400	255 988,61	44,41
	POKL JUNIOR - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				457 255	0,00	0,00	204 405	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe					8 150 111	856 409,80	10,51	4 294 109	5 443,58	0,13
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew" - Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku *	UMiG Pleszew	2009	2012	2 125 111	60 778,79	2,86	1 265 934	0,00	0,00	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące" - Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313**	UMiG Pleszew	2010	2012	5 515 000	786 593,66	14,26	2 778 175	5 443,58	0,20	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"***	UMiG Pleszew	2010	2012	510 000	9 037,35	1,77	250 000	0,00	0,00	
3.	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2010	2012	1 468 777	89,23	0,01	484 943	0,00	0,00	
1.	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa ul. Baranów - Poprawa stanu środowiska na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2004	2014	3 000 000	1 016 054,00	33,87	0	0,00	0,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2011	2013	2 349 203	0,00	0,00	42 000	0,00	0,00	
3.	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	28 356 000	4 943 000,00	17,43	1 251 000	970 000,00	77,54	
4.	<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]</b>										
	- wydatki bieżące										
	Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2012	875 302	279 205,36	31,90	598 160	279 205,36	46,68	
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych leków z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2012	870 982	278 270,52	31,95	596 000	278 270,52	46,69	
2.	- wydatki majątkowe	UMiG Pleszew	2011	2012	4 320	934,84	21,64	2 160	934,84	43,28	
	<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*[Podpis]*  
Janina Ciupa

BURMISTRZ  
mgr inż. Marcin Adamczak  
92