

IX. Opis do wykonania wydatków majątkowych budżetu MiG Pleszew

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Rozbudowa wodociągu Suchorzew - Krawczykowo

Inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2005 roku. Źródłem finansowania były dochody własne gminy.

Budowa stacji uzdatniania wody

Zlecone zostało pompowanie ujęć wody z badaniami wody surowej przez trzy niezależne laboratoria. Otrzymane wyniki przesłano projektantom do oceny i wykorzystania przy opracowaniu nowego projektu technologii stacji uzdatniania wody. W związku z tym zlecono opracowanie projektu w nowocześniejszej technologii. Dokumentacja objęła branżę budowlaną, technologiczną, elektryczną oraz specyfikację techniczną. Na podstawie nowej dokumentacji uzyskano w 2005 roku zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36a Prawa Budowlanego. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Kanalizacja Kowalewa III etap

W dniu 15.03.2005 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót dla zakresu etapu IIIa - obejmującego kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Baranów, z terminem wykonania zadania wrzesień 2005 – czerwiec 2006. Do końca 2005 roku wykonano: rurociąg kanalizacji sanitarnej (222 mb), przykanaliki kanalizacji sanitarnej (57 mb), rurociąg kanalizacji deszczowej (138 mb), separator, przepompownię ścieków oraz rurociąg tłoczny (196 mb). Pozostały zakres robót wykonany zostanie w do końca czerwca 2006 roku. Źródłem finansowania były dochody własne gminy oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie

Powiatowi pleszewskiemu przekazano pod koniec grudnia 2005 roku środki finansowe w wysokości 80.000 zł. Zadanie powiat rozpoczął w roku 2005, natomiast zakończy wiosną 2006 roku.

Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie

W ramach tego zadania w miesiącu maju 2005 roku przekazano powiatowi pleszewskiemu środki w wysokości 15.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz

W ramach tego zadania w miesiącu maju 2005 roku przekazano powiatowi pleszewskiemu środki w wysokości 39.073 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi

W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu pod koniec miesiąca grudnia 2005 roku środki w wysokości 100.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

60016 - Drogi publiczne gminne

Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie

W dniu 24.02.2005 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych na etap I - obejmujący wykonanie jezdni wokół rynku, parkingów, chodników i oświetlenia ulicznego oraz utwardzenie dojścia do Ratusza od strony południowej (bez płyty wewnętrznej Rynku). Na ogłoszony w biuletynie zamówień publicznych przetarg nieograniczony wpłynęły 4 oferty, a pod koniec kwietnia 2005 roku podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie robót.

Roboty przewidziane w 2005 roku zostały wykonane w dwóch okresach:

- do 30 sierpnia 2005 roku: przebudowa części północno – wschodniej oraz części strony zachodniej,
- do 31 października 2005 roku: przebudowa części południowej oraz części strony zachodniej.

Zakres robót wykonanych w I etapie:

- jezdnie z kostki betonowej (koloru grafitowego) o pow. 2.482 m² z krawężnikami kamiennymi,
- parkingi o pow. 1204 m² z kostki betonowej (koloru szarego i grafitowego) z krawężnikami kamiennymi,
- chodniki o pow. 2082 m² z kostki betonowej (koloru grafitowego i czerwonego melanz) z krawężnikami kamiennymi, chodniki o pow. 88 m² z kostki kamiennej granitowej,
- oświetlenie uliczne wokół rynku na słupach stalowych (18 szt.) oraz przygotowanie instalacji elektrycznej do dwóch słupów oświetleniowych o kształcie opraw oświetleniowych jak na ulicy Kaliskiej i Poznańskiej.

Ponadto w październiku 2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elementów małej architektury z terminem realizacji – grudzień 2005 r. Sprzedano trzy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które nabyły firmy specjalizujące się w tego typu zamówieniach. Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła jednak żadna oferta w związku z czym przetarg unieważniono i przygotowano nową procedurę przetargową. W związku z tym inwestycja została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. (1.200.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku. Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie (190.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Rozbudowa chodnika przy ul. Targowej w Pleszewie

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie – projekt

W ramach tego zadania w roku 2005 opracowany został projekt techniczny przebudowy ulicy. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie

Zlecono wykonanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji trwała od sierpnia do października 2005 roku. Zakres zrealizowanych prac to: podbudowa, odwodnienie ulicy, krawężniki betonowe, oraz nawierzchnia asfaltowa ul. Bałtyckiej (dł. 150 m, szer. 5 m), ul. Asnyka (dł. 108 m, szer. 5 m). Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie (160.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie

Zlecono wykonanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji trwała od sierpnia do października 2005 roku. Zakres zrealizowanych prac to: chodnik z kostki brukowej betonowej (dł. 184 m, szer. 1,5 m) oraz wjazd do posesji. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy nastąpiło w październiku 2005 roku. W ramach tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudowę, krawężniki i odwodnienie ulicy. Inwestycja zostanie zakończona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika asfaltowego długości 152 m i szerokości 5 m). Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie

Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy nastąpiło w październiku 2005 roku. W ramach tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudowę, krawężniki i odwodnienie ulicy. Inwestycja zostanie zakończona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika asfaltowego długości 143 m i szerokości 5 m). Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie

Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy nastąpiło w październiku 2005 roku. W ramach tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudowę, krawężniki i odwodnienie ulicy. Inwestycja zostanie zakończona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika asfaltowego długości 94 m i szerokości 5 m). Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 320 m i szerokości 5,0 m. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy oraz środki z dotacji pozyskanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 35.175 zł.

Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Osiedlowej (na odcinku o długości 510 m) oraz nawierzchnię tłuczniową na ulicy Witosa (na odcinku o długości 270 m). Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. (275.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew – Piekarzew

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2004. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika o długości 2,1 km, z kostki betonowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z podłączeniem wpustów drogowych.

Ponadto na wniosek mieszkańców Suchorzewa i Piekarzewa wystąpiono do GDDKiA w Poznaniu o przygotowanie koncepcji wykonania odwodnienia odbierającego nadmiar wód deszczowych z najniższej położonych posesji przy chodniku. GDDKiA przygotowała dokumentację techniczną obejmującą wykonanie odwodnienia posesji poprzez włączenie ich do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, a następnie wykonano 9 odwodnień.

Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. (300.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) – nawierzchnia

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku (nawierzchnia na długości 252 m). Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Przebudowa drogi w m. Pardelak - Pacanowice

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku (nakładka na odcinku 1,0 km). Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy oraz środki z dotacji pozyskanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 52.325 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów

W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykupy następujących gruntów: odszkodowanie za grunty w Pleszewie przy ul. Glinki, ul. Krzywej, ul. Karłowicza, ul. Stefana Batorego a także za grunty przy drogach w Suchorzewie, w Kowalewie oraz w Zielonej Łące. Ponadto od Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp. przejęto do zasobu mienia komunalnego działkę w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Wykupiono także grunty pod wysypisko śmieci w Dobrej Nadziei, wykupiono działkę w Grodzisku, od RKS Nowy Świat wykupiono grunty w miejscowości Baranówek. Dokonano także zamiany gruntów w Pleszewie przy ul. Osiedlowej (z Wojskową Agencją Mieszkaniową).

70095- Pozostała działalność

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne

Przygotowano projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi, ślepyimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskano także w listopadzie 2005 roku pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowano dokumentację

przetargową na realizację inwestycji i w grudniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 - Urzędy gmin (miast)

Zakup komputerów i oprogramowania, serwera

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono stelaż montażowy z wyposażeniem, zasilacz awaryjny UPS oraz oprogramowanie (system EGRUN wraz z modułem SWDE). Ponadto zakupiono serwer, 16 zestawów komputerów osobistych, urządzenie wielofunkcyjne, 2 drukarki sieciowe laserowe, drukarkę igłową, przełącznik do serwerowni, 10 licencji oprogramowania biurowego, 5 licencji do edytora tekstu, 10 licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencję programu do ewidencji gruntów. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie – II etap

Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację II etapu remontu Ratusza Miejskiego w Pleszewie. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na roboty malarskie oraz na osuszanie fundamentów budynku Ratusza od strony wschodniej. Inwestycję zakończono we wrześniu 2005 roku. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

75405 – Komendy powiatowe policji

Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Pleszewie

W ramach tego wydatku przekazano policji środki w wysokości 25.010 zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie

Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji w budynku szkoły podstawowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót.

W ramach modernizacji wykonano następujący zakres robót: w 15 salach do nauki wykonano nowe posadzki z wykładzin PCV, w 4 pomieszczeniach do nauki wykonano roboty malarskie, w 4 szatniach wykonano nowe okładziny ścienne i sufitowe, nowe posadzki z płytek oraz nową instalację CO, w 2 pomieszczeniach WC wykonano nowe okładziny ścienne i sufitowe, nowe posadzki z płytek oraz nową instalację wodno-kanalizacyjną, instalację CO oraz instalację elektryczną, w sali sportowej wykonano remont instalacji CO, w korytarzu przy sali sportowej wykonano roboty malarskie, wymieniono także stolarkę drzwiową (16 szt.). Roboty budowlane zakończono w sierpniu 2005 r. Źródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie (150.000 zł) oraz dochody własne gminy.

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew

W ramach tego zadania zostały zakupiony sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej w Sownie Błotnej (15 komputerów, drukarka, serwer, projektor cyfrowy) oraz dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie (9 komputerów, drukarka, serwer, projektor cyfrowy) a także oprogramowanie do w/w komputerów.

Źródłem finansowania inwestycji była dotacja celowa w wysokości 47.882 zł, uzyskana od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz dochody własne gminy.

Zakup kserokopiarki dla szkoły w ZSP nr 2 w Pleszewie

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę dla szkoły podstawowej nr 2 w Pleszewie

80110 – Gimnazja

Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie

Przygotowano postępowanie przetargowe, ogłoszono przetarg nieograniczony oraz wybrano wykonawcę. Realizacja robót polegała na wymianie 36 szt. starych okien drewnianych na okna z profili PCV. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zakup drukarki

W ramach tego zadania zakupiono drukarkę na potrzeby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie.

851 – OCHRONA ZDROWIA

85111 – Szpitale ogólne

Pomoc finansowa na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie

Środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie, przekazano Powiatowi Pleszewskiemu w miesiącu grudniu 2005 roku.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup kserokopiarki

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.798 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2004. W maju 2005 roku dokonano odbioru wykonanej nawierzchni asfaltowej ul. Stefana Batorego. Wydatki poniesione w roku 2005 wyniosły 95.041 zł.

90002 - Gospodarka odpadami

Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych

W III kwartale 2005 roku zakupiono prasę. Urządzenie zostało przekazane do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Pleszewie. Źródłem finansowania

inwestycji była dotacja celowa z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 50.000 zł oraz dochody własne gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie

- a) W miesiącu kwietniu 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu. Jednak złożone oferty nie odpowiadały wymogom SIWZ, a przeprowadzone dodatkowe negocjacje nie przyniosły rezultatu. W miesiącu lipcu ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 5 ofert, wybrano ofertę i podpisano umowę. Projekt został wykonany w listopadzie 2005 roku.
- b) Przygotowano także dokumentację przetargową i przeprowadzono procedurę przetargową na rekultywację stawów. Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca robót wykonał rekultywację stawów o powierzchni 0,6 ha (rekultywacja stawów polegała na odmuleniu powierzchni stawów z warstwy namułu o grubości 0,5 – 1,5 m oraz umocnieniu stopy skarpy faszyną).
- c) Ponadto w ramach tego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę wigwamu w Plantach. Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym inwestycja została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie.

W I półroczu wykonano doprowadzenie wody do stawu w Parku Miejskim. Zrezygnowano z odprowadzenia wody do stawu z budynków przy ul. Bogusza ze względu na zbyt dużą wartość takich prac. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy.

Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie

Inwestycja została zrealizowana na przełomie czerwca i lipca 2005 roku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Kuczkowie

Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2005.

Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Pleszewie

Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi

Inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja

Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Kowalew (Kowalewiec)

W I półroczu wykonano projekt, natomiast budowa oświetlenia została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Fabryczna)
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. 24 Stycznia)
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Cmentarna) – projekt
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Korzkwy – projekt
Projekt techniczny wykonano w I półroczu 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Kuczków (ul. Polna i Krótka) – projekt
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Suchorzew (ul. Madera) – projekt
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pacanowice – projekt
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia przy drodze Borucin-Kotarby – projekt
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.

Budowa oświetlenia w m. Grodzisko (Tumidaj)
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.

Źródłem finansowania wszystkich inwestycji oświetleniowych były dochody własne gminy.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu
Przygotowano kosztorysy na remont budynku sali wiejskiej oraz na budowę boiska sportowego w Brzeziu niezbędne do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków finansowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Wniosek złożono w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 9 grudnia 2005 roku uzyskano zapewnienie przyznania środków finansowych na realizację tej inwestycji.